

**Kontrola plynového potrubí dle § 3 vyhlášky 85/78 Sb.**

**Dne** : 20.09.2007  
**V objektu číslo** : 578 – ul. Bellušova 1803 - 1804  
**Objednatel** : SBD Pokrok  
**Dodavatel** : ZIPPY s.r.o.

**Technické hodnoty zařízení :**

Stávající NTL rozvod plynu v objektu 1803 – 1804 ul. Bellušova, Praha 5, začínající HUP šoupě DN 100, umístěný v místnosti společných prostor vedle výtahu – místnost před vstupem do kolektorů - v objektu 1803. Od něj je potrubí DN 80 vedeno přes zeď kde je opět HUP DN 50 a dále společnými prostory směrem do objektu 1804 kde je ukončeno uzávěrem před stoupačkou.

Na ležatém potrubí které navazuje od HUP DN 100 jsou provedeny ve vchodech 1803 a 1804 2 ks. odboček DN 40 s K 800 ke stoupačkám s T kusem na čištění. Na stoupačce provedeny svařované odbočky 3/4" do bytových jednotek. Na tyto svařované odbočky navazuje šroubovaný rozvod s bytovým uzávěrem K 800, plynoměrem a ukončeno OPZ sporákem s vlastním uzávěrem.

**Závady a nedodělky:**

- Chybějící klíčky uzávěrů před plynoměru. - Přesný soupis dle přiložených soupisů s podpisy uživatelů
- Neovladatelné uzávěry před plynoměry. - Přesný soupis dle přiložených soupisů s podpisy uživatelů
- Nepřístupné uzávěry u OPZ - Přesný soupis dle přiložených soupisů s podpisy uživatelů

**Celkem kontrolováno v suterénu 5 ks uzávěrů jednotlivých stoupaček a 27 bytových jednotek.**

**Celkové hodnocení :**

Kontrola rozvodu plynu byla provedena vizuálně a funkce hlavních bytových uzávěrů před plynoměry také ověřena a vyzkoušena.

Kontrolované zařízení – rozvod plynu – ve výše uvedených objektech je schopen bezpečného provozu.

Podpis a razítko provádějící organizace



Provozovna : V Hůrkách 2092/21; 158 00 Praha 5  
Tel/Fax : 251 62 67 38  
e-mail : [info@zippycz.eu](mailto:info@zippycz.eu) web : [www.zippycz.eu](http://www.zippycz.eu)