

ZPRÁVA A

základní údaje

| | |
|---|---|
| I. Objekt | |
| | Bellušova 1803 - 1804 |
| | Praha 5, Bellušova 1803 - 1804 |
| číslo | 578 |
| majitel objektu | Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803 - 1804 |
| | Praha 5, Bellušova 1803/5, 155 00 |
| zastoupený | Stavební bytové družstvo P O K R O K |
| | Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8 |
| Pracovní okres vodáren | Praha 5 |
| II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace | |
| zpracovatel | |
| archivní číslo | |
| zakázkové číslo | |
| datum zpracování | |
| projektant | |
| poznámka | |
| III Zdroj vody | |
| | veřejný vodovodní řád |
| druh rozvodů | |
| - větvový | ANO |
| - okruhový | NE |
| - kombinovaný | NE |
| DN | 100 |
| IV. V objektu je instalován | |
| vnitřní požární vodovod | nástěnný hydrant D 25 18 ks |
| | nástěnný hydrant C 52 ks |
| | hydrantový systém DN25 ks |
| | hydrantový systém DN 19 ks |
| | tlak zvyšovací stanice |
| nezavodněný požární vodovod | suchovod |
| vnější požární vodovod | nadzemní hydrant 2x C 52 ks |
| | podzemní hydrant B 75 ks |
| | tlak zvyšovací stanice |
| V. Kontrola provedena | |
| | 15.4.2013 |
| kontrolu provedl | Jennel R. Rzounek M. |
| přítomni | klíče zap. pan Sýkora |
| přílohy zprávy | A, B, závěr |
| zjištěný stav kontroly | |
| Hydrantová síť je provozuschopná. | |

Stanislav Kaudus KANFAS
technicko-organizační odbor PO
Hilmarova 578, 152 06 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1 a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| 25D - 5,0 mm | P 1 = 0,1 MPa | Q = 0,27 l.s-1 |
| 52C - 12,5 mm | P 1 = 0,1 MPa | Q = 1,7 l.s-1 |
| 75B - 2x 12,5 mm | P 1 = 0,2 MPa | Q = 4,8 l.s-1 |

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, čísb:
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

DN 25 PS 2514691

0,9

II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

| místo měření | č. H | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P1-P2 | Q (l.s-1) |
|----------------|------|----------|----------|-------|-----------|
| Bellušova 1803 | H 1 | 0,39 | 0,19 | 0,20 | 0,35 |
| | H 2 | 0,41 | 0,20 | 0,21 | 0,36 |
| | H 3 | 0,43 | 0,21 | 0,22 | 0,37 |
| | H 4 | 0,45 | 0,22 | 0,23 | 0,38 |
| | H 5 | 0,47 | 0,23 | 0,24 | 0,39 |
| | H 6 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,40 |
| | H 7 | 0,51 | 0,25 | 0,26 | 0,40 |
| | H 8 | 0,53 | 0,26 | 0,27 | 0,41 |
| | H 9 | 0,55 | 0,27 | 0,28 | 0,42 |
| Bellušova 1804 | H 1 | 0,41 | 0,20 | 0,21 | 0,36 |
| | H 2 | 0,43 | 0,21 | 0,22 | 0,37 |
| | H 3 | 0,45 | 0,22 | 0,23 | 0,38 |
| | H 4 | 0,47 | 0,23 | 0,24 | 0,39 |
| | H 5 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,40 |
| | H 6 | 0,51 | 0,25 | 0,26 | 0,40 |
| | H 7 | 0,53 | 0,26 | 0,27 | 0,41 |
| | H 8 | 0,55 | 0,27 | 0,28 | 0,42 |
| | H 9 | 0,57 | 0,28 | 0,29 | 0,43 |

Z Á V Ě R

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

| | |
|------------------|---|
| I. Objekt | Bellušova 1803 - 1804 |
| majitel objektu | Praha 5, Bellušova 1803 - 1804 |
| zastoupený | Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803 - 180 155 00 Praha 5, Bellušova 1803/5 |
| | Stavební bytové družstvo P O K R O K 186 00 Praha 8, Kollárova 157/18 |

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 2514691

II. Kontrola příslušenství:

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

III. Technické závady:

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly:

duben 2014

V. Požární hydranty v objektu:

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.
